

ETAPAS												
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	47.107,24	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	47.107,24
	Perc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. ESTRUTURA	Valor	224.534,05	56.133,51	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	280.667,56
	Perc.	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. PAREDES	Valor	00.000,00	21.774,59	36.290,99	50.807,38	36.290,99	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	145.163,95
	Perc.	0,00	15,00	25,00	35,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4. LAJE	Valor	00.000,00	00.000,00	86.299,34	86.299,34	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	172.598,67
	Perc.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5. REVESTIMENTOS	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	65.126,89	102.342,25	18.607,68	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	186.076,82
	Perc.	0,00	0,00	0,00	35,00	55,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6. COBERTURA	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	33.342,67	133.370,67	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	166.713,34
	Perc.	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7. ESQUADRIAS	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	72.697,09	72.697,09	36.348,54	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	181.742,72
	Perc.	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	30.926,68	30.926,68	30.926,68	10.308,89	00.000,00	00.000,00	103.088,94
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	100,00
9. PISO	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	50.419,50	50.419,50	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	100.839,00
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10. APARELHOS SANITÁRIOS	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	10.917,29	10.917,29	14.556,39	00.000,00	00.000,00	36.390,98
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	100,00
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	00.000,00	06.107,04	09.160,56	09.160,56	18.321,12	18.321,12	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	61.070,40
	Perc.	0,00	10,00	15,00	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12. CLIMATIZAÇÃO	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	48.268,52	00.000,00	48.268,52
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13. EXAUSTÃO	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.626,76	00.000,00	00.626,76
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14. ÁREA EXTERNA	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	37.300,14	37.300,14	74.600,28
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
15. MUROS, GRADES E PORTÕES	Valor	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	37.199,43	37.199,43	74.398,85
	Perc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
16. LIMPEZA	Valor	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	01.415,53	14.155,29
	Perc.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
Total da Etapa	Valor	273.056,82	85.430,67	133.166,41	318.849,45	445.783,83	166.956,35	43.259,51	26.280,82	124.810,37	75.915,09	1.693.509,32
	Perc.	16,14	5,05	7,87	18,85	26,36	9,87	2,56	1,55	7,38	4,49	100,12
Total Acumulado	Valor	273.056,82	358.487,49	491.653,90	810.503,35	1.256.287,18	1.423.243,53	1.466.503,04	1.492.783,85	1.617.594,23	1.693.509,32	
	Perc.	16,14	21,19	29,07	47,92	74,27	84,14	86,70	88,26	95,63	100,12	