



Obra
Reforma e ampliação ESF Luiz Fogliatto

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
20,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 3.207.60	100,00% 3.207.60				
2	MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA	100,00% 987.57	100,00% 987.57				
3	FUNDAÇÕES	100,00% 22.947.86	100,00% 22.947.86				
4	PILARES	100,00% 11.115.77		100,00% 11.115.77			
5	VIGAS	100,00% 16.127.60		100,00% 16.127.60			
6	ALVENARIA	100,00% 21.576.15		50,00% 10.788.08	50,00% 10.788.08		
7	REVESTIMENTOS	100,00% 19.248.12			20,00% 3.849.62	80,00% 15.398.50	
8	ESQUADRIAS	100,00% 34.844.52				50,00% 17.422.26	50,00% 17.422.26
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 10.844.29			30,00% 3.253.29	30,00% 3.253.29	40,00% 4.337.72
10	COBERTURA, FORRO E PLUVIAL	100,00% 44.530.44			50,00% 22.265.22	50,00% 22.265.22	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 16.226.87	50,00% 8.113.44	20,00% 3.245.37			30,00% 4.868.06
12	APARELHOS SANITÁRIOS	100,00% 10.252.08					100,00% 10.252.08
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 48.980.98			30,00% 14.694.29	30,00% 14.694.29	40,00% 19.592.39
14	PINTURA	100,00% 5.414.35					100,00% 5.414.35
15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00% 908.51					100,00% 908.51
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 517.17					100,00% 517.17
Porcentagem			13,17%	15,42%	20,49%	27,28%	23,65%
Custo			35.256,47	41.276,82	54.850,50	73.033,56	63.312,54
Porcentagem Acumulado			13,17%	28,59%	49,07%	76,35%	100,0%
Custo Acumulado			35.256,46	76.533,28	131.383,78	204.417,34	267.729,88

Ricardo José Gorgen Heisler
Engenheiro Civil CREA/RS 223388