

Obra
REFORMA - VESTIÁRIOS GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WILSON
MAXÍMINO MÂNICA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
OUTROS

B.D.I.
20,43%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Remoção e Demolição	100,00% 14.820.71	100,00% 14.820.71				
2	Instalação Hidráulica	100,00% 34.044.76	25,00% 8.511.19	55,00% 18.724.62	20,00% 6.808.95		
3	Espelho	100,00% 1.317.70					100,00% 1.317.70
4	Pisos	100,00% 157.112.64	10,00% 15.711.26	25,00% 39.278.16	60,00% 94.267.58	5,00% 7.855.63	
5	Aberturas Internas e Externas	100,00% 48.421.98		16,00% 7.747.52	25,00% 12.105.50	49,00% 23.726.77	10,00% 4.842.20
6	Forro de Drywall	100,00% 33.196.58				34,00% 11.286.84	66,00% 21.909.74
7	Alvenaria	100,00% 20.581.10	100,00% 20.581.10				
8	Caixa de Água	100,00% 348.54	100,00% 348.54				
9	Estruturas de Concreto	100,00% 8.759.87	25,00% 2.189.97	75,00% 6.569.90			
10	Rede de Fechamento de Quadra	100,00% 29.859.20					100,00% 29.859.20
11	Piso - Quadra de Esportes	100,00% 7.896.00			45,00% 3.553.20	55,00% 4.342.80	
12	Instalação Elétrica	100,00% 34.037.32			22,00% 7.488.21	46,00% 15.657.17	32,00% 10.891.94
13	Pintura	100,00% 30.977.89				25,00% 7.744.47	75,00% 23.233.42
14	Placar Eletrônico	100,00% 42.150.50					100,00% 42.150.50
15	Tela de Proteção	100,00% 9.037.60				22,00% 1.988.27	78,00% 7.049.33
16	Ar Condicionado	100,00% 22.376.05				50,00% 11.188.03	50,00% 11.188.03
17	Assentos Esportivos	100,00% 66.235.00				34,00% 22.519.90	66,00% 43.715.10
18	Banco de Reservas	100,00% 13.489.17				50,00% 6.744.59	50,00% 6.744.59
Porcentagem			10,82%	12,58%	21,62%	19,67%	35,31%
Custo			62.162,77	72.320,20	124.223,44	113.054,46	202.901,74
Porcentagem Acumulado			10,82%	23,4%	45,02%	64,69%	100,0%
Custo Acumulado			62.162,77	134.482,96	258.706,41	371.760,87	574.662,61

Fábio Burgo da Silva
Setor de Engenharia