



Obra
Rua Cassiano Ricardo e Rua Castro Alves

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	RUA CASSIANO RICARDO - TRECHO 1 - RECAPEAMENTO	100,00%	100,00%		
		93.966,77	93.966,77		
2	RUA CASSIANO RICARDO - TRECHO 2 - REPERFILAMENTO	100,00%	50,00%	50,00%	
		98.072,35	49.036,18	49.036,18	
3	RUA CASTRO ALVES - REPERFILAMENTO	100,00%		50,00%	50,00%
		498.529,38		249.264,69	249.264,69
4	RUA CASTRO ALVES - SOLO PRIMÁRIO	100,00%			100,00%
		30.656,05			30.656,05
Porcentagem			19,83%	41,36%	38,81%
Custo			143.002,95	298.300,87	279.920,74
Porcentagem Acumulado			19,83%	61,19%	100,0%
Custo Acumulado			143.002,94	441.303,81	721.224,55

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D