



Obra
Adequações e melhorias ESF Thomé de Souza

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,67%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	serviços iniciais	100,00% 5.742.12	100,00% 5.742.12		
2	Portas de acesso	100,00% 5.022.37	100,00% 5.022.37		
3	Grade compressor e arcondicionados	100,00% 8.811.74	100,00% 8.811.74		
4	cobertura porta lateral	100,00% 788.50			100,00% 788.50
5	Piso da academia comunitária	100,00% 6.596.64	100,00% 6.596.64		
6	Sala de fisioterapia - edificação anexa	100,00% 24.437.97	50,00% 12.218.99	30,00% 7.331.39	20,00% 4.887.59
7	Passeio	100,00% 9.184.04	25,00% 2.296.01	50,00% 4.592.02	25,00% 2.296.01
8	Recepção	100,00% 1.624.97	100,00% 1.624.97		
9	Serviços finais	100,00% 5.628.50			100,00% 5.628.50
Porcentagem			62,37%	17,58%	20,05%
Custo			42.312,83	11.923,41	13.600,60
Porcentagem Acumulado			62,37%	79,95%	100,0%
Custo Acumulado			42.312,83	54.236,24	67.836,85

Leonardo Andrzejski
Setor de Engenharia