



Obra  
AV. SALGADO FILHO

Bancos  
SINAPI - 07/2024 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
20,32%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	AV. SALGADO FILHO - Entre a rua Vereador Antônio Garzela e a Rua Emilio Glitz	100,00% 603.871,99	7,03% 42.452,72	7,03% 42.452,72	41,95% 253.298,50	43,99% 265.668,06
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 65.562,24	50,00% 32.781,12	50,00% 32.781,12		
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO	100,00% 38.686,39	25,00% 9.671,60	25,00% 9.671,60	25,00% 9.671,60	25,00% 9.671,60
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO	100,00% 419.333,63			50,00% 209.666,82	50,00% 209.666,82
1.4	PAVIMENTAÇÃO - SOLO PRIMÁRIO	100,00% 67.920,17			50,00% 33.960,09	50,00% 33.960,09
1.5	SINALIZAÇÃO	100,00% 12.369,56				100,00% 12.369,56
Porcentagem			7,03%	7,03%	41,95%	43,99%
Custo			42.452,72	42.452,72	253.298,50	265.668,06
Porcentagem Acumulado			7,03%	14,06%	56,01%	100,0%
Custo Acumulado			42.452,71	84.905,43	338.203,93	603.871,99

Leonardo Rocha Andrzejski  
Engenheiro Civil  
CREA RS237916