



Obra
AV. PADRE ANTONIO CUBER

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TRECHO - Entre a rua Vereador Antonio Garzela e a Rua Emilio Glitz	100,00% 606.182,19	26,03% 157.760,01	23,98% 145.344,75	23,98% 145.344,75	26,02% 157.732,70
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.415,26	100,00% 12.415,26			
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO	100,00% 581.378,98	25,00% 145.344,75	25,00% 145.344,75	25,00% 145.344,75	25,00% 145.344,75
1.4	SINALIZAÇÃO	100,00% 12.387,95				100,00% 12.387,95
Porcentagem			26,03%	23,98%	23,98%	26,02%
Custo			157.760,01	145.344,75	145.344,75	157.732,70
Porcentagem Acumulado			26,03%	50,0%	73,98%	100,0%
Custo Acumulado			157.760,00	303.104,75	448.449,49	606.182,19

Leonardo Rocha Andrzejski
Engenheiro Civil
CREA RS237916