



Obra
Calçamento Herman W. - Novo Ieste

Bancos B.D.I.
SINAPI - 22,67%
03/2025 - Rio
Grande do
Sul
SBC - 05/2025
- Rio Grande
do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	LIMPEZA DO TRECHO E LOCAÇÃO DA CANCHA	100,00% 1.360,76	100,00% 1.360,76								
2	Meio fios	100,00% 57.869,39	20,00% 11.573,88	20,00% 11.573,88	30,00% 17.360,82	30,00% 17.360,82					
3	Calçamento	100,00% 383.318,13		12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77	12,50% 47.914,77
4	Limpeza	100,00% 1.436,26									100,00% 1.436,26
Porcentagem			2,91%	13,4%	14,7%	14,7%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	11,12%
Custo			12.934,63	59.488,64	65.275,58	65.275,58	47.914,76	47.914,76	47.914,76	47.914,76	49.351,02
Porcentagem Acumulado			2,91%	16,31%	31,01%	45,72%	56,51%	67,3%	78,09%	88,88%	100,0%
Custo Acumulado			12.934,63	72.423,27	137.698,85	202.974,43	250.889,19	298.803,95	346.718,71	394.633,47	443.984,54

Leonardo Rocha Andrzejski
Setor de Engenharia