

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Registro de preço para aquisição de módulos de abrigos pré-moldados para passageiros de transporte público.

LOCALIZAÇÃO: Diversos pontos na malha urbana.

MUNICÍPIO: IJUÍ/RS

1 - INTRODUÇÃO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte do registro de preço de módulos de abrigos para passageiros do transporte público do Município de Ijuí, conforme necessidades de intervenção, buscando sempre a melhoria e as soluções para maior segurança, conforto e qualidade de serviço para os usuários.

2 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA

➤ Abrigos

Segue conforme necessidade, a ser verificada pelo poder público na malha urbana os pontos de implementação dos abrigos bem como os de substituição de existentes pelos novos, a serem definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito.

3 - OBRA

Execução da implantação dos abrigos contempla, se necessário, escavação, preparação do alicerce, assentamento dos módulos pré-dimensionados, rejuntamento dos módulos, execução de fundações e encaixe das partes compositivas, conforme detalhamentos em anexo.

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Locação da Obra

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2 Escavações

Os módulos do abrigo deverão ser alocados com equipamento mecânico (guindaste), obedecendo rigorosamente o projeto construtivo. As dimensões do abrigo completo deverá respeitar as medidas pré estabelecidas na produção da peça.

A profundidade da fundação deve respeitar o projeto executivo, conforme projeto em anexo. Poderão ocorrer pequenos ajustes no momento de instalação, levando em consideração que poderá ocorrer diferença de topografia nos locais a serem selecionado. Quando ocorrer ajustes, o mesmo deverá ser determinado em conjunto entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

4.3 Transporte de Material

O material escavado não poderá ser reutilizado para fechamento da vala, assim sendo deverá ser dado o destino adequado ao mesmo, a fim de mantermos um canteiro de obras limpo e organizado.

4.7 Descrição dos Serviços de Fechamento da Vala

A compactação do solo deverá ser feita mecanicamente em camadas, sendo primordialmente conferida a especificação técnica para a instalação dos módulos.

O solo escavado não será utilizado no reaterro das valas devido ao risco de recalque do mesmo, fazendo com que a compactação não atinja os 100% necessários para a vida útil posterior adequada. Desta forma, o material escavado será transportado não havendo necessidade de depósito de material (argila) na via mantendo o canteiro limpo e organizado. Por fim, o passeio público deverá apresentar trafegabilidade e qualidade condizente para o uso do público, portanto, sem defeitos.

5 – RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVIÇOS

Concluídas todas as obras e serviços objetos do contrato, se estiverem em perfeitas condições, atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos. Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Os pagamentos se darão conforma demanda e execução.

OBS: O executor apresentará no momento da Ordem de Serviço a ART de execução da obra. Para fins de fiscalização e pagamentos, deverá apresentar a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS dos empregados designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável pela empresa e contador. Para a liberação dos Laudos nas etapas de instalação, deverá ser apresentada cópia do relatório de empregados da GFIT completa, do mês anterior, com o comprovante do pagamento.

Prazo de Execução: conforme Cronograma

Garantia da obra: 5 anos

Ijuí/RS, 25 de setembro de 2023.

PAULO ROBERTO NEUBAUER
ENGº CIVIL
CREA/RS 079675D