



Município de Ijuí

Obra
Muro cont.

Município de Ijuí

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
22,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.397,92	7,17 %
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	26	60,10	37,78	35,94	73,72	982,28	934,44	1.916,72	5,73 %
1.5	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	5	78,46	71,78	24,46	96,24	358,90	122,30	481,20	1,44 %
2			FUNDAÇÕES									4.671,00	13,97 %
2.1	COMP01	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M	22,5	169,24	12,92	194,68	207,60	290,70	4.380,30	4.671,00	13,97 %
3			PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO									22.127,85	66,19 %
3.3	COMP02	Próprio	PILAR PRÉ-FABRICADO 0,25X0,40X6,50M ONCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE	UN	9	2.004,28	440,25	2.018,40	2.458,65	3.962,25	18.165,60	22.127,85	66,19 %
4			TRANSPORTE E IÇAMENTO DAS PLACAS DE CONTENÇÃO									3.462,92	10,36 %
4.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	280,8	3,03	0,44	3,27	3,71	123,55	918,21	1.041,76	3,12 %
4.2	89273	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,32	128,81	58,84	99,17	158,01	136,50	230,08	366,58	1,10 %
4.3	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6,94	241,34	58,84	237,21	296,05	408,34	1.646,24	2.054,58	6,15 %
5			SERVIÇOS FINAIS									769,50	2,30 %
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	150	4,19	2,96	2,17	5,13	444,00	325,50	769,50	2,30 %

Totais -> 6.706,52 26.722,67 33.429,19

Total sem BDI 27.254,36
Total do BDI 6.174,83
Total Geral 33.429,19

Leonardo Boff Sartori
CREA RS245513

Núcleo de Projetos