



Obra  
Projeto de Drenagem Pluvial - Bairro Thomé de Souza.

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio  
Grande do Sul

Município de Ijuí  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

B.D.I.  
19,95%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,88%  
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,50%	35,17%	44,33%
		232.487,87	47.651,33	81.769,46	103.067,08
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%		
		1.111,95	1.111,95		
1.3	ESCAVAÇÃO	100,00%	20,11%	35,34%	44,55%
		231.375,92	46.539,38	81.769,46	103.067,08
1.3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	100,00%	12,00%	35,00%	53,00%
		38.916,74	4.670,01	13.620,86	20.625,87
1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	100,00%	18,00%	39,00%	43,00%
		6.536,39	1.176,55	2.549,19	2.810,65
1.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	100,00%	19,00%	40,00%	41,00%
		10.422,44	1.980,26	4.168,98	4.273,20
1.3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	100,00%	25,00%	33,00%	42,00%
		11.106,08	2.776,52	3.665,01	4.664,55
1.3.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	100,00%	39,00%	39,00%	22,00%
		4.556,97	1.777,22	1.777,22	1.002,53
1.3.6	GALERIAS/DRENOS E CONEXOS	100,00%	21,37%	35,03%	43,60%
		159.837,30	34.158,82	55.988,20	69.690,27
1.3.6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	100,00%	24,00%	37,00%	39,00%
		124.819,56	29.956,69	46.183,24	48.679,63
1.3.6.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	100,00%	12,00%	28,00%	60,00%
		35.017,74	4.202,13	9.804,97	21.010,64
Porcentagem			20,5%	35,17%	44,33%
Custo			47.651,33	81.769,46	103.067,08
Porcentagem Acumulado			20,5%	55,67%	100,0%
Custo Acumulado			47.651,33	129.420,79	232.487,87

Fábio Burgo da Silva  
Setor de Engenharia